



Buiten gebruik stelling van
 Onderhoud aan
Brandpreventieve installaties

Te verzenden naar de verzekeraar / indien van toepassing via uw makelaar

Bedrijfsnaam:

Naam + achternaam:

Straat: Postcode, Plaats:

Polis nummer:

Hierbij verklaren wij dat de:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Sprinkler systeem | <input type="checkbox"/> Watersproeisysteem | <input type="checkbox"/> Automatisch vuur detectiesysteem |
| <input type="checkbox"/> Schuimblussysteem | <input type="checkbox"/> Ontstekingsysteem | <input type="checkbox"/> Water-mist blussysteem |
| <input type="checkbox"/> Blussysteem voor lokaal gebruik, type:..... | | <input type="checkbox"/> Bluspoeder systeem |
| <input type="checkbox"/> Gas blussysteem, gas type:..... | | <input type="checkbox"/> |

Is buiten gebruik op Voor de geschatte duur van uren/ dagen.

Buiten gebruik sinds:

De herstelwerkzaamheden duren waarschijnlijk uren/ dagen.

Is hersteld op omuur.

Reden voor buiten gebruik stelling:

- Uitbreiding/ verandering Reparaties Onderhoud Schade Anders.....
- De volgende toepassing is van invloed op de (alarmklep, groep, aantal sprinklers, gebied etc.):
-
-

Voorzorgsmaatregelen voor buiten gebruik stelling:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Productieprocessen met een verhoogd risico worden opgeschort | <input type="checkbox"/> Het beperkte gebied wordt zo klein mogelijk gehouden |
| <input type="checkbox"/> Een verbod op slijpen en lassen | <input type="checkbox"/> Branddeuren en Brandkleppen zijn gesloten |
| <input type="checkbox"/> Gesloten kleppen zijn gemarkeerd | <input type="checkbox"/> Passende alternatieve systemen worden ingevoerd |
| <input type="checkbox"/> Er wordt een persoon aangesteld die verantwoordelijk is voor de Regelklep/pomp om snel te handelen bij brand. | (bijv. Mobiel detectiesysteem) |
| <input type="checkbox"/> Een rookverbod is geldig in het betreffende gebied | <input type="checkbox"/> Er is 'brandwacht' geregeld |
| <input type="checkbox"/> De lokale brandweer en/of PAC is op de hoogte gesteld | <input type="checkbox"/> Er staat druk op de brandslangen en zijn klaar voor gebruik |
| <input type="checkbox"/> Doppen, blindpluggen of soortgelijke reserveonderdelen zijn ter plaatse beschikbaar | <input type="checkbox"/> Een noodplan (bijv. externe toevoer van N2 voor zuurstofreductiesystemen, afvoeren van het sproeisysteem aangesloten via een brandslang met een hydrant) |
| <input type="checkbox"/> Ingeplande werkzaamheden worden zonder onderbreking uitgevoerd | <input type="checkbox"/> Anders: |

Opmerking:

Datum, Handtekening:

Voorzorgsmaatregelen voor na de werkzaamheden/onderhoud

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Alle armaturen, schakelaars op stand-by worden gecontroleerd en mogelijk vergrendeld met een hangslot in open positie | <input type="checkbox"/> Alle bij het proces betrokken partijen zijn geïnformeerd (werknemers, veiligheidsorganisaties, openbare en particuliere brandweer, verzekeraars/ makelaars, etc.) |
| <input type="checkbox"/> De leidingen zijn na de werkzaamheden allemaal doorgespoeld, er is een spoeltest uitgevoerd | <input type="checkbox"/> De volledige operationele gereedheid van het systeem is bevestigd door het bedrijf dat de activiteiten uitvoert die nodig zijn tijdens de reparatie |
| <input type="checkbox"/> Druktest is uitgevoerd | <input type="checkbox"/> Het alarmsysteem is gereset en het PAC (Particuliere Alarmcentrale) is geïnformeerd |
| <input type="checkbox"/> Waarschuwingsborden voor 'buiten gebruik stelling' worden verwijderd. | <input type="checkbox"/> De activiteiten werden vastgelegd in de servicehandleiding |
| | <input type="checkbox"/> Anders:..... |

Opmerking:.....

Datum, Handtekening:.....